

Přehled o investičních akcích zařazených do rozpočtu ke 3. čtvrtletí 2025

v členění ORJ, ORG

Období: 1 - 9 2025

Městská část Praha 7

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

údaje v Kč

ORJ	ORG	Název akce	Rozpočet schválený 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Čerpání za 3Q 2025	Čerpání v % k UR 2025	Nečerpáno za 3Q 2025
120	510018	Park U vody	700 000,00	700 000,00	11 495,00	1,64%	688 505,00
Čerpáno za autorský dozor dle Smlouvy o dílo č. 2021/OIVZ/022. Probíhá následná údržba, za uvažované úpravy v parku U Vody je čerpáno z jiných položek.							
120	626021	Reko Hanavského pavilonu	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00
Zatím nečerpáno. Archivní rešerše a gisový model nejsou dokončeny ani vyfakturovány. Akce se předává na OMA včetně finančních prostředků.							
120	680023	Revitalizace okolí ZŠ Umělecká	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00%	357 000,00
Zatím nečerpáno. S ohledem na jiné investiční projekty a jejich termíny je tato akce posunuta po dokončení projektu Veřejné prost. navaz. na zst. Praha – Výstaviště.							
120	710024	Náměstí Ludvíka Vaculíka	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	800 000,00
Zatím nečerpáno. Příprava architektonické soutěže, předpoklad fakturace až koncem roku 2025. Probíhá jednání o smlouvě s TSK, jakožto správcem souvisejících pozemků. Není dotaženo.							
120	711024	Ortenovo náměstí Etapa II.	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00%	882 000,00
Zatím nečerpáno. Prováděcí dokumentace dokončena, dojde k fakturaci.							
120	731025	Parkourové hřiště Vltavská	2 500 000,00	2 289 000,00	0,00	0,00%	2 289 000,00
Zatím nečerpáno. Zatím není dokončena dohoda s MHMP ohledně předmětných pozemků.							
120	732025	Veřejné prostory v okolí estakády u Výstaviště	674 200,00	674 200,00	0,00	0,00%	674 200,00
Zatím nečerpáno. Není dořešeno majetkoprávní vztahy k daným pozemkům.							
120	81624635021	Vodní trysky Ortenovo náměstí	7 000 000,00	8 345 600,00	0,00	0,00%	8 345 600,00
Zatím nečerpáno. Příprava veřejné zakázky na zhotovitele. Zahájení realizace a čerpání financí začátek roku 2026.							
120	82062727024	Veřejné prost. navaz. na zst. Praha - Výstaviště	11 900 000,00	14 106 000,00	6 052 565,15	42,91%	8 053 434,85
Platba za projednání DUSP a zajištění společného ÚR a SP. Probíhá realizace stavby. Dokončení do konce listopadu tohoto roku.							
120	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		25 063 200,00	28 403 800,00	6 064 060,15	21,35%	22 339 739,85
207	81621612021	Výsadba stromů v ul. Milady Horákové - PD	7 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00%	9 000 000,00
Byl vybrán a RMČ schválen dodavatel prací na tuto veřejnou zakázku. S dodavatelem byla podepsána smlouva. Práce budou zahájeny v prvním čtvrtletí roku 2026							
207	81820669022	Reko vnitrobloku U Uranie - realizace	500 000,00	1 557 000,00	1 321 541,35	84,88%	235 458,65
Akce ukončena. Nyní probíhá následná péče po dobu 5ti let.							
207	OŽP-Odbor životního prostředí		7 500 000,00	10 557 000,00	1 321 541,35	12,52%	9 235 458,65
227	697023	Vertikální zelená infrastruktura v ul. U Uranie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
odevzdaná studie (částka na obj. z roku 2024 je 201 600 Kč bez DPH - nic se nehradilo), dalším krokem je odevzdání dokum. pro provedení stavby, chybí finance pro další fáze							
227	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
407	712024	Odvodnění DH Ortenovo nám.	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Akce byla převedena k realizaci odboru ORVP-OVP na ORJ 427 - převedeno 5/2025							
407	OŽP-Odbor životního prostředí		600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
409	520018	MŠ U Průhonu - rekonstrukce	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
Zatím nezahájena realizace							
409	574020	Rezerva na PD	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
Rezerva							
409	638021	Předškolní zařízení Výstaviště	6 000 000,00	5 400 000,00	2 349 399,84	43,51%	3 050 600,16
Probíhají dokončovací práce. Předpoklad kolaudace říjen 2025.							
409	639021	MŠ Rajská	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00%	1 750 000,00
V realizaci							
409	653022	ZŠ Tusarova - rekonstrukce elektrorozvodů	5 700 000,00	5 700 000,00	4 374 860,17	76,75%	1 325 139,83
Probíhají dokončovací práce. Předpoklad dokončení říjen 2025.							
409	688023	ZŠ TGM - reko hřiště v atriu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
Probíhá realizace VZ. Předpoklad dokončení stavebních prací 5/2026.							
409	689023	MŠ Umělecká - reko hřiště a zahrady	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
Zatím nezahájena realizace							
409	690023	ZŠ Umělecká - reko elektrorozvodů	5 700 000,00	5 700 000,00	4 651 707,01	81,61%	1 048 292,99
Probíhají dokončovací práce. Předpoklad dokončení říjen 2025.							
409	691023	ZŠ Letohradská - výměna střešní krytiny	16 000 000,00	5 220 000,00	48 400,00	0,93%	5 171 600,00
Probíhá realizace VZ. Předpoklad realizace do konce 2026.							
409	698023	ZŠ Fr. Plamínkové - reko elektro	5 700 000,00	4 500 000,00	430 457,50	9,57%	4 069 542,50
Zatím nezahájena realizace							
409	713024	ZŠ Plamínkové - reko venkovního hřiště	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
Zatím nezahájena realizace							
409	714024	ZŠ Letohradská – reko obj. - I.etapa - soc. zař.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
Zatím nezahájena realizace							
409	716024	ZŠ U Uranie - reko gastro výdejny	1 170 000,00	12 270 000,00	5 072 623,81	41,34%	7 197 376,19
Probíhají dokončovací práce. Předpoklad dokončení říjen 2025.							
409	723024	Ortenovo nám. 36 - DS	12 000 000,00	12 000 000,00	4 043 660,72	33,70%	7 956 339,28
Probíhají stavební práce. Předpoklad dokončení březen 2026.							
409	729024	ZŠ Letohradská - reko elektrorozvodů	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00%	610 000,00
Zatím nezahájena realizace							
409	733025	ZŠ Tusarova - rekonstrukce střechy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00

ORJ	ORG	Název akce	Rozpočet schválený 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Čerpání za 3Q 2025	Čerpání v % k UR 2025	Nečerpáno za 3Q 2025
Zatím nezačala realizace							
409	16471723024	EU – Dětská skupina Ortenovo náměstí	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00%	20 000 000,00

ORJ	ORG	Název akce	Rozpočet schválený 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Čerpání za 3Q 2025	Čerpání v % k UR 2025	Nečerpáno za 3Q 2025
409	81517533019	ZŠ TGM - reko gastroprovozu - nav. kap. jídelny	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00%	142 200,00
Rezerva							
409	81736568020	ZŠ Jana Vodňanského	1 500 000,00	37 875 100,00	20 800 230,33	54,92%	17 074 869,67
Realizace PD ve stupni DPS							
409	82168691023	ZŠ Letohradská - reko střechy	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00%	22 000 000,00
Probíhá realizace VZ. Předpoklad realizace stavebních prací do konce 2026.							
409	82196688023	ZŠ TGM - reko hřiště v atriu	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00%	13 300 000,00
Probíhá realizace VZ. Předpoklad dokončení realizace stavebních prací 5/2026.							
409	OIVZ - ŠKOLY		58 272 200,00	148 467 300,00	41 771 339,38	28,14%	106 695 960,62
427	657022	WC DH Tovární	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00%	1 250 000,00
řeší se povolení projektu, kupní smlouva na objekt							
427	658022	DH Sedmíkraska	9 000 000,00	7 800 000,00	6 195 513,51	79,43%	1 604 486,49
realizace ukončena, přecházíme do 5 leté následné péče							
427	692023	Plánované DH na Špejcharu	200 000,00	200 000,00	64 400,00	32,20%	135 600,00
Domlouvá se odkup stávajícího objektu od DPP - OMA řeší smlouvu							
427	707023	Pořízení herních a sportovních prvků	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	110 000,00
herní a sportovní prvky patřící na investiční položku zatím nepořízeny							
427	712024	Odvodnění DH Ortenovo nám.	0,00	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00
řešíme provedení odvodnění - výběr projektanta na úpravu navrhovaného řešení							
427	717024	DH Umělecká	5 000 000,00	5 000 000,00	265 250,00	5,31%	4 734 750,00
Zhotovitel vybraný, podepisuje se smlouva							
427	742025	Sportoviště u nádraží Holešovice	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
příprava zadání projekt.dokumentace pro realizaci							
427	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		15 810 000,00	15 460 000,00	6 525 163,51	42,21%	8 934 836,49
509	718024	Dukelských hrdinů 1 - reko interiéru	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
Předán požadavek na vypsání veřejné zakázky na OIVZ.							
509	724024	Ortenovo nám. 36 - zázemí PC	16 000 000,00	16 000 000,00	2 840 307,54	17,75%	13 159 692,46
Termín dokončení stavby posunut do konce roku 2025. Realizace stavby probíhá podle aktualizovaného harmonogramu.							
509	16438724024	EU - PC Praha 7 Ortenovo náměstí	0,00	21 817 100,00	0,00	0,00%	21 817 100,00
Termín dokončení stavby posunut do konce roku 2025. Realizace stavby probíhá podle aktualizovaného harmonogramu.							
509	OMA-Odbor majetku		17 000 000,00	38 817 100,00	2 840 307,54	7,32%	35 976 792,46
526	719024	Rozvoj aplikace CaseMan	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
Rozšíření klientského rozhraní a uživatelského ovládání, elektronické podepisování dokumentů. Výběrové řízení na dodavatele bude vyhlášeno koncem roku 2025. Rozvoj aplikace bude pokračovat i v roce 2026.							
526	Odbor sociálního začleňování		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
809	383015	Reko bytů a domů	50 000,00	1 000 000,00	915 779,59	91,58%	84 220,41
Oprava bytu Nad Štolou 20 dokončena							
809	451016	Investiční rezerva OMA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
809	456016	Rekonstrukce nebytových prostor a objektů	4 700 000,00	12 194 200,00	2 910 456,21	23,87%	9 283 743,79
Nové ředitelství PCP7 V Hájí 18 - povolení záměru stavby vydáno. Dokumentace pro provedení stavby bude hotova do konce 11/2025. // Úprava WC dopravního hřiště Na Výšinách 1 - rozhodnutí o povolení záměru vydáno. Požadavek na vypsání VZ předán na OIVZ. // Rozšíření ordinace Tusarova 42 - dodavatel vybrán, stavba bude zahájena 3.11.2025. // Nová ordinace Janovského 29 - probíhá realizace projektové dokumentace. // Dětská skupina Milady Horákové 84 - dokončeno.							
809	540019	Odkup tech. zhodnoc. provedeného nájemcem	40 000,00	685 700,00	685 614,00	99,99%	86,00
Zhodnocení, NBP 382/104, Milady Horákové 75, vyrovnáno							
809	580020	Průběžné reko domů s peč. službou	1 000 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00
Některé původně plánované akce byly nakonec s ohledem na nižší hodnotu, než se předpokládalo, realizovány správní firmou a u dalších akcí se zvažuje jejich realizovatelnost.							
809	619021	Modernizace BIO OKO	34 437 100,00	22 276 100,00	5 880 013,58	26,40%	16 396 086,42
Realizace probíhá podle harmonogramu. Bude dokončeno do konce 11/2025							
809	660022	Tusarova 54 - reko domu	1 500 000,00	1 500 000,00	29 645,00	1,98%	1 470 355,00
Probíhá vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby. Rozhodnutí o povolení záměru vydáno.							
809	693023	Milady Horákové 84 - reko domu	1 000 000,00	400 000,00	134 915,00	33,73%	265 085,00
Probíhají práce na dokumentaci na výměnu oken a na dokumentaci na rekonstrukci elektroinstalace ve společných prostorách a výměnu výtahu.							
809	720024	Majetkové akvizice - nákupy nemovitostí	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00%	750 000,00
809	721024	Přístavni 44 - výtah, vytápění	3 000 000,00	3 000 000,00	595 163,52	19,84%	2 404 836,48
Probíhá realizace výměny výtahu - čekáme na vydání povolení záměru, bude nový termín dokončení. Realizace nového systému vytápění před dokončením.							
809	734025	Korunovační 28 - půdní vestavba, výtah, okna	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	700 000,00
Probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace.							
809	735025	Veletřní 65 - půdní vestavba a dvorní objekt	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	800 000,00
Probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace.							
809	736025	Vinařská 1 - rekonstrukce oken	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
Probíhá realizace - přesun do VHC							
809	737025	Veverkova 10 - rekonstrukce	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
Probíhá výběr zhotovitele studie využití objektu.							
809	738025	Letohradská 14 - rekonstrukce	200 000,00	200 000,00	184 809,35	92,40%	15 190,65
Probíhá výběr zhotovitele studie využití objektu.							
809	740025	Věcné břemeno Strojnická	0,00	210 900,00	0,00	0,00%	210 900,00

ORJ	ORG	Název akce	Rozpočet schválený 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Čerpání za 3Q 2025	Čerpání v % k UR 2025	Nečerpáno za 3Q 2025
Čeká se na vyjádření protistrany.							
809	81901619021	SFK - Výměna sedaček v Biu Oko	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	400 000,00
Sedačky vyrobeny a byla zahájena jejich montáž.							
809	82028579020	U Studánky 29 - modern. a rozšíření bytového domu	15 000 000,00	18 000 000,00	12 255 756,19	68,09%	5 744 243,81
Stavba probíhá dle projektové dokumentace. Aktuálně probíhají dokončovací práce v nově vybudovaných bytech jako jsou obklady koupelen a pokládka finálních vrstev podlah. Stejně tak v původních bytech o patro níž. Výtah je nainstalován. V přízemí probíhají dokončovací práce na podlaze navazující na výtah. Stavba bude dokončena před původně plánovaným termínem.							
809	OMA-Odbor majetku		63 527 100,00	62 626 900,00	23 592 152,44	37,67%	39 034 747,56

ORJ	ORG	Název akce	Rozpočet schválený 2025	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Čerpání za 3Q 2025	Čerpání v % k UR 2025	Nečerpáno za 3Q 2025
819	81684643021	FRDB - Výstavba bytového domu	1 500 000,00	15 203 700,00	7 838 546,80	51,56%	7 365 153,20
realizace PD ve stupni DSP							
819	OIVZ		1 500 000,00	15 203 700,00	7 838 546,80	51,56%	7 365 153,20
909	623021	Úpravy pracovišť ÚMČ P7	150 000,00	850 000,00	683 790,76	80,45%	166 209,24
Oprava infocentra Milady Horákové 2 dokončena.							
909	OMA-Odbor majetku		150 000,00	850 000,00	683 790,76	80,45%	166 209,24
911	739025	Elektrokola	150 000,00	150 000,00	114 322,24	76,21%	35 677,76
Ski a BikeCentrum Radotín s.r.o., Nákup elektro kol							
911	KST-vnitřní správa		150 000,00	150 000,00	114 322,24	76,21%	35 677,76
913	666022	Nákup HW	100 000,00	100 000,00	68 002,00	68,00%	31 998,00
Mironet.cz a.s., vybavení do zasedací místnosti (konferenční kamera + stolní mikrofon + reproduktor).							
913	667022	Nákup licencí	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
Zatím nečerpáno							
913	728024	Kyberbezpečnost – zvýš. dostupnosti a odolnosti IS	9 550 000,00	10 564 700,00	0,00	0,00%	10 564 700,00
Zatím nečerpáno							
913	OIT - odbor informačních technologií		9 750 000,00	10 764 700,00	68 002,00	0,63%	10 696 698,00
1015	00000000000000		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%	0,00
splátka NFV							
1015	16166000000	IT vybaven pro stav.úřad	0,00	269 300,00	269 273,40	99,99%	26,60
Vratka nedočerpané části dotace							
1015	OEK - Odbor ekonomický		8 000 000,00	8 269 300,00	8 269 273,40	100,00%	26,60
Výdaje celkem			207 922 500,00	340 169 800,00	99 088 499,57	29,13%	241 081 300,43

Zpracoval:

Schválil: