

Přehled čerpání investičních výdajů 2023

Přehled o investičních akcích zařazených do rozpočtu MČ P7 v roce 2023 je uveden v tabulce v příloze č. 7.

ORJ 120 – Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor (ORVP)		
Park U Vody		ORG 510018
SR: 25 000,0 tis. Kč	UR: 23 709,9 tis. Kč	Čerpání: 14 355,8 tis. Kč
Čerpáno za část nákladů na zajištění funkce technického dozoru stavebníka, za průzkumné a projektové práce napojení parku na most Barikádníků, za úklid a likvidaci odpadu ze staveniště ul. Varhulíkové, za geodetické služby akce Park U Vody, za výkon koordinátora BOZP a za stavební práce.		
Reko Hanavského pavilonu		ORG 626021
SR: 540,0 tis. Kč	UR: 540,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Zatím nečerpáno. Probíhá poprávkové řízení. Práce na stavebně historickém průzkumu probíhají. Předpoklad odevzdání 03/2024		
MŠ Rajská		ORG 639021
SR: 2 250,0 tis. Kč	UR: 2 250,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Předáno do agendy OIVZ.		
Revitalizace okolí ZŠ Umělecká		ORG 680023
SR: 180,0 tis. Kč	UR: 180,0 tis. Kč	Čerpání: 51,0 tis. Kč
Čerpáno za geodetické zaměření území předprostoru Fakultní základní školy Umělecká. Probíhá projednání s DOSS. Předpoklad odevzdání 03/2024.		
Projekt průchodu k železniční zastávce		ORG 681023
SR: 270,0 tis. Kč	UR: 443,6 tis. Kč	Čerpání: 119,3 tis. Kč
Čerpáno za vypracování projektové dokumentace na průchod k železniční zastávce, včetně příslušných projednání a povolení a následného výkonu autorského dozoru. Čerpáno za část studie, z důvodu připomínek ke zpracovanému zatím nebylo převzato další dílo, další fakturace tedy nebyla umožněna. Probíhá aktualizace studie a jednání s dotčenými subjekty.		
Okolí estakády U Výstaviště – koncepční studie		ORG 682023
SR: 200,0 tis. Kč	UR: 200,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Zatím nečerpáno. Na základě jednání s vlastníky pozemků byla tato akce změněna na neinvestiční (a přejmenována).		
Rozšíření záhonu Kostelní		ORG 683023
SR: 100,0 tis. Kč	UR: 100,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Zatím nečerpáno		
EU - Revitalizace brownfieldu park U Vody		ORG 15633510018
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 16 710,6 tis. Kč	Čerpání: 3 114,9 tis. Kč
Čerpáno za část nákladů na zajištění funkce technického dozoru stavebníka, za průzkumné a projektové práce napojení parku na most Barikádníků, za úklid a likvidaci odpadu ze staveniště ul. Varhulíkové, za geodetické služby akce Park U Vody, za výkon koordinátora BOZP a za stavební práce.		
Vodní trysky Ortenovo náměstí		ORG 81624635021
SR: 1 350,0 tis. Kč	UR: 2 789,5 tis. Kč	Čerpání: 231,6 tis. Kč
Čerpáno za první etapu dle Smlouvy o dílo č. 00223/2023/OIVZ/05 - Ortenovo náměstí - vodní trysky + úprava komunikace při severní straně náměstí - analytická část + Studie. Probíhá projednání DSP s DOSS.		

Park U Vody - revitalizace parku		ORG 81794510018
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 5 000,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Zatím nečerpáno, probíhá realizace, přednostně jsou čerpány termínované prostředky z Norských fondů.		

ORJ 207 – Odbor životního prostředí (OŽP)

Výsadba stromů - Ortenovo nám.		ORG 650022
SR: 1 800,0 tis. Kč	UR: 1 800,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Akce je před zahájením. S dodavatelem prací je uzavřená smlouva. Předpokládaná cena včetně autorského dozoru a TDS je 2 084 025,89 Kč včetně DPH. Schválený rozpočet a bude nutné akci dokrýt. Práce budou zahájeny v únoru 2024. Akce bude ukončena v květnu 2024		

Reko stromořadí		ORG 651022
SR: 2 250,0 tis. Kč	UR: 2 250,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Prostředky jsou určeny na projekty a následné rekonstrukce stromořadí. Původně navržená stromořadí k rekonstrukci si po dohodě přenechala TSK. Nicméně po reorganizaci budeme s TSK opět v této věci jednat.		

Vnitroblok U Uranie		ORG 81383595020
SR: 3 226,7 tis. Kč	UR: 4 633,9 tis. Kč	Čerpání: 539,3 tis. Kč
Došlo k revizi projektu v souvislosti se statickým posudkem. Dohoda s vlastníkem podzemních garáží je uzavřená. V lednu 2024 byla uzavřená smlouva o dílo. Práce budou zahájeny v březnu 2024. Cena zakázky je vyšší, než je schválený rozpočet a bude nutné akci dokrýt. Bylo čerpáno na pasportizaci stavebně technického průzkumu STP a statické posouzení stavu podzemních garáží vzhledem k uvažované revitalizaci parku nad garážemi U Uranie 954. Dále na výkon technického dozoru stavebníka.		

Koncepce péče a rozvoje stromořadí		ORG 81384596020
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 28,2 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Ukončeno v roce 2022.		

Výsadba stromů v ul. Milady Horákové - PD		ORG 81621612021
SR: 750,0 tis. Kč	UR: 1 500,0 tis. Kč	Čerpání: 30,0 tis. Kč
Bylo čerpáno na kompenzaci nákladů na zpracování a posouzení žádosti o udělení souhlasu s realizací překládky v rámci revitalizace ulice Milady Horákové na základě smlouvy "Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury" 00313/2023. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude předána v dubnu 2024.		

Zřízení rabátek a výsadba stromů v ul. Schnirchova		ORG 81622611021
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 988,2 tis. Kč	Čerpání: 25,5 tis. Kč
Ukončeno v roce 2022		

Reko vnitrobloku U Uranie - realizace		ORG 81820669022
SR: 3 852,8 tis. Kč	UR: 5 000,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Došlo k revizi projektu v souvislosti se statickým posudkem. Dohoda s vlastníkem podzemních garáží je uzavřená. V lednu 2024 byla uzavřená smlouva o dílo. Práce budou zahájeny v březnu 2024. Cena zakázky bude pravděpodobně vyšší, než je schválený rozpočet a bude nutné akci dokrýt.		

ORJ 227 – Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor (ORVP)

Vodní prvek na DH U Průhonu		ORG 684023
SR: 72,0 tis. Kč	UR: 72,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
V tomto projektu zatím nebylo pokračováno z důvodu zpracovávání přednostních úkolů.		

Ozelenění zdi MŠ U Uranie ze strany komunikace		ORG 697023
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 250,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Z důvodu personálních byl projekt zařazen do AP na rok 2024.		

ORJ 306 – Odbor dopravy (ODO)

Revitalizace ul. Fr. Křížka		ORG 503017
SR: 100,0 tis. Kč	UR: 100,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Tento projekt byl předán na HMP a TSK k realizaci.		

ORJ 409 – Odbor investic a veřejných zakázek (OIVZ)

MŠ U Průhonu - rekonstrukce		ORG 520018
SR: 50,0 tis. Kč	UR: 50,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Nezahájeno.		

Modulová MŠ Na Výšinách - PD		ORG 536019
SR: 500,0 tis. Kč	UR: 0,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Nezahájeno.		

ZŠ Letohradská – rozšíření kapacit		ORG 570020
SR: 1 000,0 tis. Kč	UR: 0,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Nezahájeno.		

Rezerva na PD		ORG 574020
SR: 500,0 tis. Kč	UR: 500,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Rezerva		

ZŠ Stross. n. – reko rovné střechy		ORG 613021
SR: 3 600,0 tis. Kč	UR: 5 630,1 tis. Kč	Čerpání: 4 473,7 tis. Kč
Dokončeno. Zkolaudováno.		

Předškolní zařízení Výstaviště		ORG 638021
SR: 500,0 tis. Kč	UR: 500,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Zpracovávána studie.		

MŠ Rajská		ORG 639021
SR: 450,0 tis. Kč	UR: 450,0 tis. Kč	Čerpání: 302,5 tis. Kč
Zpracováván posudek o proveditelnosti.		

Předškolní zařízení Fr. Křížka (Veletržní 33)		ORG 642021
SR: 5 300,0 tis. Kč	UR: 3 711,0 tis. Kč	Čerpání: 3 705,8 tis. Kč
Dokončeno. Zkolaudováno.		

ZŠ Tusarova - rekonstrukce elektrorozvodů		ORG 653022
SR: 4 950,0 tis. Kč	UR: 8 092,0 tis. Kč	Čerpání: 5 721,7 tis. Kč
Dokončeno.		

Předškolní zařízení - Dukelských hrdinů 1		ORG 654022
SR: 450,0 tis. Kč	UR: 450,0 tis. Kč	Čerpání: 234,1 tis. Kč
Nezahájeno.		
ZŠ Veverkova 10 - reko objektu, změna užívání		ORG 655022
SR: 2 500,0 tis. Kč	UR: 2 500,0 tis. Kč	Čerpání: 222,8 tis. Kč
Probíhají projekční práce.		
ZŠ Tusarova - optimalizace kapacity ZŠ		ORG 656022
SR: 100,0 tis. Kč	UR: 100,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Nezahájeno.		
Centrum vzděl. a pom. uprch. z UA - Jankovcova 53		ORG 662022
SR: 100,0 tis. Kč	UR: 100,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Probíhají projekční práce a odborný dozor.		
DS Čechova 17		ORG 668022
SR: 675,0 tis. Kč	UR: 3 675,0 tis. Kč	Čerpání: 423,5 tis. Kč
Probíhají projekční práce.		
DS Molochov		ORG 675022
SR: 675,0 tis. Kč	UR: 675,0 tis. Kč	Čerpání: 532,4 tis. Kč
Probíhají projekční práce.		
Sanace oplocení MŠ Ort. nám.		ORG 685023
SR: 500,0 tis. Kč	UR: 500,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Nezahájeno.		
LŠ - při drážním domku Stromovka		ORG 686023
SR: 675,0 tis. Kč	UR: 1 397,0 tis. Kč	Čerpání: 1 386,9 tis. Kč
Dokončeno.		
DS Pedagogickopsychologická poradna		ORG 687023
SR: 675,0 tis. Kč	UR: 5,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Nezahájeno.		
ZŠ TGM - reko hřiště v atriu		ORG 688023
SR: 1 350,0 tis. Kč	UR: 728,6 tis. Kč	Čerpání: 77,9 tis. Kč
Probíhají projekční práce.		
MŠ Umělecká - reko hřiště a zahrady		ORG 689023
SR: 900,0 tis. Kč	UR: 900,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Nezahájeno.		
ZŠ Umělecká - reko elektrorozvodů		ORG 690023
SR: 900,0 tis. Kč	UR: 4 996,3 tis. Kč	Čerpání: 4 415,4 tis. Kč
Dokončeno.		

ZŠ Letohradská - výměna střešní krytiny		ORG 691023
SR: 900,0 tis. Kč	UR: 900,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Nezahájeno.		

ZŠ Fr. Plamínkové - reko elektro		ORG 698023
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 670,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Nezahájeno.		

ZŠ TGM - reko gastroprovozu - nav. kap. jídelny		ORG 81517533019
SR: 2 000,0 tis. Kč	UR: 2 000,0 tis. Kč	Čerpání: 1 605,5 tis. Kč
Dokončeno.		

ZŠ Fr. Plamínkové - reko střechy		ORG 81735614021
SR: 11 000,0 tis. Kč	UR: 6 221,6 tis. Kč	Čerpání: 6 153,7 tis. Kč
Dokončeno.		

ZŠ Jana Vodňanského		ORG 81736568020
SR: 10 000,0 tis. Kč	UR: 73 678,0 tis. Kč	Čerpání: 20 038,8 tis. Kč
Probíhají projekční práce.		

Reko hřiště ZŠ Tusarova		ORG 81852671022
SR: 1 500,0 tis. Kč	UR: 69,9 tis. Kč	Čerpání: 69,9 tis. Kč
Dokončeno.		

ORJ 417 – Odbor vzdělávání a projektového řízení (OVPR)

OPPPR - ZŠ Stross - modernizace odb. učeben II		ORG 2541092000321
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 136,2 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Projekt ukončen, vratka odeslána.		

OPPPR - modernizace vybavení FMŠ Na Výšinách		ORG 2732195000316
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 42,5 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
PO bude zasláno po obdržení financí na BÚ MČ Praha 7.		

OPPPR - Modernizace 3 učeben ZŠ TGM Praha 7		ORG 2732258000327
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 463,5 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
PO bude zasláno po obdržení financí na BÚ MČ Praha 7.		

OPPPR - MŠ U Uranie - Ekoučebna - učít se venku		ORG 2732269000302
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 783,6 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Projekt ukončen, vratka odeslána.		

ORJ 427 – Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor (ORVP)

WC DH Tovární		ORG 657022
SR: 270,0 tis. Kč	UR: 270,0 tis. Kč	Čerpání: 61,0 tis. Kč
Byla zpracována projektová dokumentace - grafické podklady - bezbariérové WC na DH Tovární.		

DH Sedmíráská - doplnění prvků		ORG 658022
SR: 126,0 tis. Kč	UR: 615,0 tis. Kč	Čerpání: 387,2 tis. Kč
Byly instalovány 2ks fotbalové branky s basketbalovým košem a provedeny projekční práce - fáze 1. Průzkumy a 2. studie.		

Plánované DH na Špejcharu - PD		ORG 692023
SR: 315,0 tis. Kč	UR: 812,1 tis. Kč	Čerpání: 684,0 tis. Kč
Proběhla realizace 1. fáze projektu – vyznačení vodorovného a osazení svislého dopravního značení. Během listopadu došlo k instalaci antiparkovacích sloupků a mobiliáře.		

Pořízení herních a sportovních prvků		ORG 707023
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 45,1 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Začátkem roku 2024 bude dodán pingpongový stůl objednaný v polovině roku 2023		

ORJ 509 – Odbor majetku (OMA)

Revitalizace lék. domu Dukelských hrdinů 1/342		ORG 80757497017
SR: 6 000,0 tis. Kč	UR: 9 276,5 tis. Kč	Čerpání: 8 140,8 tis. Kč
Dokončeno, zkolaudováno 5. 9. 2023.		

ORJ 526 – Odbor sociálního začleňování (OSZ)

Spolufinancování projektů Smart Cities		ORG 80869000000
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 195,8 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
V roce 2023 bylo čerpáno pouze z neinvestičních položek dotace.		

ORJ 809 – Odbor majetku (OMA)

Reko bytů a domů		ORG 383015
SR: 1 000,0 tis. Kč	UR: 1 300,0 tis. Kč	Čerpání: 1 235,3 tis. Kč
Dokončeny rekonstrukce bytů Letohradská 7b a Milady Horákové 84. Připravuje se rekonstrukce 2 bytů Nad Štolou 20. Budou spojeny v jeden byt s úpravou pro osoby se sníženou pohyblivostí - realizace 2024.		

Investiční rezerva OMA		ORG 451016
SR: 50,0 tis. Kč	UR: 50,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč

Rekonstrukce nebytových prostor a objektů		ORG 456016
SR: 680,0 tis. Kč	UR: 2 680,0 tis. Kč	Čerpání: 840,3 tis. Kč
Dokončena projektové dokumentace na prostor Havanská 15, s účelem užívání na dvě ordinace. Probíhá příprava veřejné zakázky.		

Odkup TZH provedeného nájemcem		ORG 540019
SR: 40,0 tis. Kč	UR: 40,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč

Rozšíř. a moder. byt. fondu U Studánky 29 - PD		ORG 579020
SR: 2 500,0 tis. Kč	UR: 2 500,0 tis. Kč	Čerpání: 1 106,6 tis. Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení zpracována a podána žádost na stavební úřad. Rozhodnutí schvalující stavební záměr vydáno. PD pro provedení stavby hotová. Probíhá příprava veřejné zakázky.		

Průběžné reko domů s peč. službou			ORG 580020
SR: 9 000,0 tis. Kč	UR: 13 200,0 tis. Kč	Čerpání: 7 610,5 tis. Kč	
Dokončena výměna výtahu v domě Kamenická 40. Probíhá rekonstrukce rozvodů zdravotechiky v domě Kamenická 46.			
Reko bytového domu Přístavní 44			ORG 618021
SR: 27 000,0 tis. Kč	UR: 0,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč	
Rekonstrukce rozvodů zdravotechiky, úprava vytápění a opravy volných bytů probíhají dle harmonogramu. Předpokládané dokončení 4/2024.			
Modernizace BIO OKO			ORG 619021
SR: 2 000,0 tis. Kč	UR: 3 300,0 tis. Kč	Čerpání: 1 006,1 tis. Kč	
Studie na rekonstrukci hotová. Zahájeny práce na další etapě PD – projekt pro provedení stavby.			
Argentinská 1098/17 - reko rozv. ZTI a nové vytáp.			ORG 636021
SR: 3 600,0 tis. Kč	UR: 2 323,5 tis. Kč	Čerpání: 2 323,5 tis. Kč	
Dokončeno.			
Reko opěrné zdi			ORG 659022
SR: 4 000,0 tis. Kč	UR: 0,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč	
Výkon exekuce - nakonec realizoval vlastník na své náklady. Náklady MČ byly proplaceny.			
Reko bytového domu Tusarova 54/878 - PP			ORG 660022
SR: 3 500,0 tis. Kč	UR: 3 500,0 tis. Kč	Čerpání: 651,9 tis. Kč	
Probíhá vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na kompletní rekonstrukci domu. Dokumentace pro územní řízení dokončena - požádáno o vydání územního souhlasu.			
Reko rozvodů ZTI byt. domu M. Horákové 84			ORG 693023
SR: 8 000,0 tis. Kč	UR: 8 000,0 tis. Kč	Čerpání: 191,5 tis. Kč	
Vybrán zhotovitel stavby, termín zahájení leden 2024.			
Reko ZTI Jana Zajíce 19			ORG 694023
SR: 1 800,0 tis. Kč	UR: 3 800,0 tis. Kč	Čerpání: 66,6 tis. Kč	
Vybrán zhotovitel stavby, termín zahájení leden 2024.			
Odkup pozemku p.č. 2416/85, areál ZŠ Umělecká			ORG 695023
SR: 991,2 tis. Kč	UR: 1 005,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč	
Čeká se na dokončení schvalovacího procesu Správy železnic (předpoklad projednání v ZMČP7 2/24)			
Odkupy garáží			ORG 704023
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 590,0 tis. Kč	Čerpání: 582,0 tis. Kč	
Odkup jedné z garáží v ulici Železničářů realizován.			
SŽ - nové gabionové oplocení LMŠ Umělecká			ORG 705023
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 484,0 tis. Kč	Čerpání: 484,0 tis. Kč	
Akce dokončena.			

Odkup nemovitostí Ortenovo nám. 36		ORG 706023
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 64 986,2 tis. Kč	Čerpání: 64 052,8 tis. Kč
Akce dokončena.		

Reko bytů U Uranie 5		ORG 81426420016
SR: 15 523,0 tis. Kč	UR: 9 806,9 tis. Kč	Čerpání: 8 865,4 tis. Kč
Akce dokončena.		

SFK – Výměna sedaček v Biu Oko		ORG 81901619021
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 400,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Viz modernizace kinosálu.		

Reko BD Přístavní 44		ORG 81907618021
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 28 232,2 tis. Kč	Čerpání: 13 724,0 tis. Kč
Rekonstrukce rozvodů zdravotnických, úprava vytápění a opravy volných bytů probíhají dle harmonogramu. Předpokládáné dokončení 4/2024.		

ORJ 819 – Odbor investic a veřejných zakázek (OIVZ)

FRDB - Výstavba bytového domu		ORG 81684643021
SR: 3 000,0 tis. Kč	UR: 17 285,5 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Zahájeno JŘBÚ. Probíhají jednání v rámci JŘBÚ nad obsahem smlouvy. Předpoklad uzavření smlouvy na vypracování PD 2/2024.		

ORJ 909 – Odbor majetku (OMA)

Úpravy pracoviště ÚMČ P7		ORG 623021
SR: 200,0 tis. Kč	UR: 550,0 tis. Kč	Čerpání: 318,9 tis. Kč
Byla provedena výměna venkovní klima jednotky a nově bylo napojeno pracoviště Dělnická 44. Probíhá projektová dokumentace na úpravu nebytového prostoru pro potřeby Odboru dopravy.		

ORJ 911 – Kancelář starosty a tajemníka (KST)

Nákup elektromobilu		ORG 624021
SR: 2 100,0 tis. Kč	UR: 2 002,0 tis. Kč	Čerpání: 1 281,2 tis. Kč
Čerpáno - Auto - Branka, spol. s.r.o. smlouva č. 01063/2022/35 - nákup elektromobilu. Dne 19.10.2023 nákup druhého vozu od firmy FEDERAL CARS Praha s.r.o., elektromobil Peugeot sml. 01062 /2022/34 - vyčerpano v 4.Q.2023.		

EU - rozvoj udrž. městské dopravy - elektromobil		ORG 16111624021
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 720,0 tis. Kč	Čerpání: 720,0 tis. Kč
Čerpáno - Auto - Branka, spol. s.r.o. smlouva č. 01063/2022/35 - nákup elektromobilu. Dne 19.10.2023 nákup druhého vozu od firmy FEDERAL CARS Praha s.r.o., elektromobil Peugeot sml. 01062 /2022/34		

ORJ 913 – Odbor informačních technologií (OIT)

Aplikační server		ORG 586020
SR: 300,0 tis. Kč	UR: 300,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Přesunuto na 2024.		

Nákup HW		ORG 666022
SR: 150,0 tis. Kč	UR: 150,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Přesunuto na 2024.		

Nákup licencí		ORG 667022
SR: 400,0 tis. Kč	UR: 600,0 tis. Kč	Čerpání: 217,8 tis. Kč
ATLAS consulting - Servisní smlouva programového vybavení CODEXIS – licence pro odd. právní		

Záložní serverovna		ORG 696023
SR: 3 000,0 tis. Kč	UR: 1 200,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Ke konci roku schůzka na MHMP, kladné vyjádření od hlavního architekta E-government, investice předběžně schválena – přesun do dalšího roku 2024..		

ORJ 1015 – Odbor ekonomický (OEK)

Inv. převody		ORG 000000
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 174,2 tis. Kč	Čerpání: 174,2 tis. Kč
Vratka pro HMP		

OPPPR - ZŠ Stross - modernizace odb. učeben II.		ORG 2541092000321
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 25,4 tis. Kč	Čerpání: 161,6 tis. Kč
Vratka pro HMP		

OPPPR - MŠ U Uranie - Ekoučebna - učit se venku		ORG 2732269000302
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 787,1 tis. Kč	Čerpání: 787,1 tis. Kč
Vratka pro HMP		

Zpracoval:

Schválil: