

Přehled čerpání investičních výdajů 2022

Přehled o investičních akcích zařazených do rozpočtu MČ P7 v roce 2022 je uveden v tabulce v příloze č. 8.

ORJ 120 – Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor (ORVP)

Park U Vody		ORG 510018
SR: 1 900,0 tis. Kč	UR: 1 900,0 tis. Kč	Čerpání: 1 643,5 tis. Kč
Probíhá výběr zhotovitele stavby, předpokládán zahájení realizace stavby 03/23.		

ZŠ Jana Vodňanského		ORG 568020
SR: 4 350,0 tis. Kč	UR: 4 414,2 tis. Kč	Čerpání: 4 220,6 tis. Kč
Soutěž dokončena, v dalších stupních pokračuje OIVZ.		

Reko Hanavského pavilonu		ORG 626021
SR: 500,0 tis. Kč	UR: 500,0 tis. Kč	Čerpání: 129,5 tis. Kč
Čerpáno na geodetické zaměření. Následovat budou stavebně historický a technický průzkum.		

MŠ Rajská		ORG 639021
SR: 500,0 tis. Kč	UR: 500,0 tis. Kč	Čerpání: 26,5 tis. Kč
Čerpáno na geodetické zaměření. Předáno OIVZ dle dohody RMČ.		

EU - Revitalizace brownfieldu park U Vody		ORG 15633510018
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 16 713,2 tis. Kč	Čerpání: 2,6 tis. Kč
Probíhá výběr zhotovitele stavby, předpokládán zahájení realizace stavby 03/23.		

Vodní trysky Ortenovo náměstí		ORG 81624635021
SR: 500,0 tis. Kč	UR: 1 500,0 tis. Kč	Čerpání: 60,5 tis. Kč
Dokončena a proplacena fáze studie. Pokračují projekční práce pro stupeň DUR+DSP.		

FRDB - Výstavba bytového domu		ORG 81684643021
SR: 1 500,0 tis. Kč	UR: 2 650,0 tis. Kč	Čerpání: 2 538,3 tis. Kč
Soutěž dokončena, v dalších stupních pokračuje OIVZ.		

Park U Vody - revitalizace parku		ORG 81794510018
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 5 000,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Probíhá výběr zhotovitele stavby, předpokládán zahájení realizace stavby 03/23.		

ORJ 207 – Odbor životního prostředí (OŽP)

Výsadba stromů - Ortenovo nám.		ORG 650022
SR: 2 400,0 tis. Kč	UR: 1 800,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Vzorový projekt výsadby stromů s použitím prvků MZI je ve fázi zpracovaného prováděcího projektu. Přípravují se podklady pro vypsání veřejné zakázky.		

Reko stromořadí		ORG 651022
SR: 2 500,0 tis. Kč	UR: 2 250,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
V červenci 2022 byla vypsána VZ na dodání nabídky na vypracování PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby - pro ul. Dukelských hrdinů. Nikdo se na VZ nepřihlásil. V současné době nepřipravujeme novou veřejnou zakázku a to z důvodu neexistující dohody na spolupráci se správcem stromořadí.		

Vnitroblok U Uranie		ORG 81383595020
SR: 8 257,8 tis. Kč	UR: 7 899,3 tis. Kč	Čerpání: 38,7 tis. Kč
Akce Reko vnitrobloku U Uranie – realizace – dle sdělení OIVZ je před vypsáním VZ bylo nutné zahájit jednání s nájemcem podzemních garáží pod vnitroblokem a dojednat podmínky rekonstrukce. V současné době je ukončena pasportizace podzemních garáží a statický posudek na možné ovlivnění stavby (REKO vnitrobloku) na statiku garáží. Bohužel nám vlastník garáží nedovolil provést destruktivní sondu. Proto nemůže být posudek zcela objektivní a je z důvodu ochrany nutné předělat PD v místě plánovaného navýšení zeminy.		

Koncepte péče a rozvoje stromořadí		ORG 81384596020
SR: 650,0 tis. Kč	UR: 1 653,0 tis. Kč	Čerpání: 1 624,8 tis. Kč
Zakázka je dokončena. Již nebude fakturováno.		

Výsadba stromů v ul. Milady Horákové - PD		ORG 81621612021
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 750,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Je zpracováván projekt a je ve fázi zajišťování stanovisek DOSS před zahájením stavebního řízení. Bohužel došlo ke zdržení při projednávání použití prvků MZI na památkářích. Změna termínu odevzdání I. etapy bude řešena dodatkem k SOD.		

Zřízení rabátke a výsadba stromů v ul. Schnirchova		ORG 81622611021
SR: 200,0 tis. Kč	UR: 2 883,6 tis. Kč	Čerpání: 1 895,4 tis. Kč
Akce je dokončena.		

Reko vnitrobloku U Uranie - realizace		ORG 81820669022
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 5 000,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Akce Reko vnitrobloku U Uranie – realizace – dle sdělení OIVZ je před vypsáním VZ bylo nutné zahájit jednání s nájemcem podzemních garáží pod vnitroblokem a dojednat podmínky rekonstrukce. V současné době je ukončena pasportizace podzemních garáží a statický posudek na možné ovlivnění stavby (REKO vnitrobloku) na statiku garáží. Bohužel nám vlastník garáží nedovolil provést destruktivní sondu. Proto nemůže být posudek zcela objektivní a je z důvodu ochrany nutné předělat PD v místě plánovaného navýšení zeminy.		

ORJ 227 – Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor (ORVP)

Umístění pítek "P"		ORG 81068554019
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 14,3 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Tato položka nebude využita, pítko bylo hrazeno z jiné dotace.		

Reko mlat. povrchu v parku Tusarova a sv. Antonína		ORG 81623633021
SR: 3 500,0 tis. Kč	UR: 3 500,0 tis. Kč	Čerpání: 3 134,8 tis. Kč
Dokončeno. V procesu je Dohoda o narovnání.		

Pítko na Letenském náměstí		ORG 81625634021
SR: 80,0 tis. Kč	UR: 80,0 tis. Kč	Čerpání: 59,2 tis. Kč
Realizace dokončena - pítko bylo na Letenském nám. již umístěno.		

ORJ 306 – Odbor dopravy (ODO)

Revitalizace ul. Fr. Křížka		ORG 503017
SR: 1 170,6 tis. Kč	UR: 270,6 tis. Kč	Čerpání: 145,2 tis. Kč
Projekt včetně SP bude usnesením RMČ P7 předán na Magistrát (02/2023), následně bude předán TSK k realizaci.		

ORJ 409 – Odbor investic a veřejných zakázek (OIVZ)

MŠ U Průhonu - rekonstrukce		ORG 520018
SR: 100,0 tis. Kč	UR: 100,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Nezahájeno.		
Reko obj. Varhulíkové 302/12 - předškolní zařízení		ORG 528018
SR: 8 500,0 tis. Kč	UR: 1 630,0 tis. Kč	Čerpání: 1 235,7 tis. Kč
Realizace stavby dokončena.		
Modulová MŠ Na Výšinách - PD		ORG 536019
SR: 100,0 tis. Kč	UR: 100,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Nezahájeno.		
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Ort. nám.		ORG 561019
SR: 13 000,0 tis. Kč	UR: 13 000,0 tis. Kč	Čerpání: 12 085,5 tis. Kč
Realizace stavby dokončena.		
ZŠ TGM - reko střechy a půdních prostor ve 3. NP		ORG 567020
SR: 3 200,0 tis. Kč	UR: 2 356,9 tis. Kč	Čerpání: 2 356,9 tis. Kč
Realizace stavby dokončena.		
ZŠ Jana Vodňanského		ORG 568020
SR: 3 500,0 tis. Kč	UR: 0,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Soutěž o návrh ukončena. JŘBU vysoutěženo. Uzavřena SoD na realizaci PD. Příprava PD probíhá.		
ZŠ Letohradská – rozšíření kapacit		ORG 570020
SR: 2 000,0 tis. Kč	UR: 1 000,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Nezahájeno.		
Rezerva na PD		ORG 574020
SR: 4 000,0 tis. Kč	UR: 80,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Rezerva.		
MŠ Janovského – navýšení kapacit		ORG 601020
SR: 10 385,1 tis. Kč	UR: 8 755,1 tis. Kč	Čerpání: 8 087,9 tis. Kč
Realizace stavby dokončena.		
ZŠ Stross. n. – reko rovné střechy		ORG 613021
SR: 100,0 tis. Kč	UR: 100,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Hotova PD. ZŘ nezahájeno.		
ZŠ Fr. Plamínkové – reko střechy		ORG 614021
SR: 6 600,0 tis. Kč	UR: 0,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Hotova PD. Uzavřeno SoD na základě ZŘ. Běží realizace stavby.		

MŠ Vltavín		ORG 637021
SR: 1 000,0 tis. Kč	UR: 250,0 tis. Kč	Čerpání: 158,5 tis. Kč
Hotova ověřovací studie. Stavba nelze realizovat bez zásadních zásahů do nosné konstrukce střechy.		
Předškolní zařízení Výstaviště		ORG 638021
SR: 5 000,0 tis. Kč	UR: 1 100,0 tis. Kč	Čerpání: 540,9 tis. Kč
Probíhá zpracování PD.		
MŠ Rajska		ORG 639021
SR: 500,0 tis. Kč	UR: 500,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Nezahájeno.		
Předškolní zařízení Fr. Křížka (Veletržní 33)		ORG 642021
SR: 2 000,0 tis. Kč	UR: 5 300,0 tis. Kč	Čerpání: 595,3 tis. Kč
Hotova PD.		
ZŠ Tusarova - rekonstrukce elektrorozvodů - PD		ORG 653022
SR: 1 500,0 tis. Kč	UR: 5 500,0 tis. Kč	Čerpání: 4 931,2 tis. Kč
PD hotova. Vysoutěžena 1.etapa jako VZMR. SoD uzavřena. Běží realizace stavby.		
Předškolní zařízení - Dukelských hrdinů 1		ORG 654022
SR: 500,0 tis. Kč	UR: 500,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Probíhá zpracování PD.		
ZŠ Veverkova 10 - reko objektu, změna užívání		ORG 655022
SR: 1 000,0 tis. Kč	UR: 2 300,0 tis. Kč	Čerpání: 14,6 tis. Kč
Probíhá zpracování PD.		
ZŠ Tusarova - optimalizace kapacity ZŠ		ORG 656022
SR: 1 000,0 tis. Kč	UR: 1 000,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Nezahájeno.		
Centrum vzděl. a pom. uprch. z UA - Jankovcova 53		ORG 662022
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 50,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Probíhá zpracování PD.		
DS Čechova 17		ORG 668022
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 750,0 tis. Kč	Čerpání: 91,1 tis. Kč
Probíhá zpracování PD.		
DS Molochov		ORG 675022
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 750,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Probíhá zpracování PD.		
ZŠ Korunovační inv. dot. na reko elektrorozvodů		ORG 80940461016
SR: 6 993,8 tis. Kč	UR: 6 993,8 tis. Kč	Čerpání: 6 752,0 tis. Kč
Realizace stavby dokončena.		

ZŠ Stross. nám. - reko osvětlení a elektrorozvodů		ORG 80941351014
SR: 4 350,0 tis. Kč	UR: 5 193,1 tis. Kč	Čerpání: 4 960,9 tis. Kč
Realizace stavby dokončena.		

ZŠ TGM - reko gastroprovozu - nav. kap. jídelny		ORG 81517533019
SR: 32 007,1 tis. Kč	UR: 34 497,8 tis. Kč	Čerpání: 33 592,2 tis. Kč
Realizace stavby.		

ZŠ Fr. Plamínkové - reko střechy		ORG 81735614021
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 18 600,0 tis. Kč	Čerpání: 11 932,1 tis. Kč
Realizace stavby.		

ZŠ Jana Vodňanského		ORG 81736568020
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 77 500,0 tis. Kč	Čerpání: 322,0 tis. Kč
Soutěž o návrh dokončena. JŘBU vysoutěženo. SoD uzavřena. Probíhá realizace PD.		

Reko obj. Varhulíkové 302/12 - část A - předšk. zař.		ORG 81805528018
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 6 300,0 tis. Kč	Čerpání: 6 300,0 tis. Kč
Realizace stavby dokončena.		

Reko hřiště ZŠ Tusarova		ORG 81852671022
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 1 400,0 tis. Kč	Čerpání: 1 240,1 tis. Kč
Realizace stavby dokončena.		

ORJ 417 – Odbor vzdělávání a projektového řízení (OVPR)

OPPPR - ZŠ Stross - modernizace odb. učeben II		ORG 2541092000321
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 0,2 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
PO bude zasláno po obdržení financí na BÚ MČ Praha 7.		

OPPPR - modernizace vybavení FMŠ Na Výšinách		ORG 2732195000316
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 418,5 tis. Kč	Čerpání: 418,5 tis. Kč
Dotace zaslána PO v 07/2022.		

OPPPR - Modernizace 3 učeben ZŠ TGM Praha 7		ORG 2732258000327
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 1 197,0 tis. Kč	Čerpání: 1 197,0 tis. Kč
Dotace zaslána PO ve 2 částech, v 07/2022 a v 10/2022.		

OPPPR - MŠ U Uranie - Ekoučebna - učít se venku		ORG 2732269000302
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 810,0 tis. Kč	Čerpání: 810,0 tis. Kč
Dotace zaslána PO v 07/2022.		

ORJ 421 – Odbor kultury a sportu (OKS)

Podchody Hlávkův most		ORG 629021
SR: 947,3 tis. Kč	UR: 857,0 tis. Kč	Čerpání: 467,6 tis. Kč
Platba za činnost při realizaci stavby Podchody Hlávkův most – za etapu I. Investiční akce ukončena.		

Podchody Hlávkův most – etapa II		ORG 664022
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 864,9 tis. Kč	Čerpání: 560,7 tis. Kč
Platba za činnost při realizaci stavby Podchody Hlávkův most – etapa II. Investiční akce ukončena.		

ORJ 427 – Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor (ORVP)

WC DH Tovární		ORG 657022
SR: 200,0 tis. Kč	UR: 750,0 tis. Kč	Čerpání: 397,5 tis. Kč
Byla zřízena kanalizační přípojka. Hledáme vhodnou podobu samotné buňky a konzultujeme se stavební firmou technicky možná řešení.		

DH Sedmíráská - doplnění prvků		ORG 658022
SR: 140,0 tis. Kč	UR: 140,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Na konci roku 2022 byly poptány firmy na realizaci projekčních prací – revitalizace dětského hřiště Sedmíráská.		

ORJ 509 – Odbor majetku (OMA)

Revitalizace lék. domu Dukelských hrdinů 1/342		ORG 80757497017
SR: 13 065,8 tis. Kč	UR: 9 065,8 tis. Kč	Čerpání: 2 607,5 tis. Kč
Probíhají práce na dokončení celé stavby. Termín dokončení je květen 2023.		

ORJ 516 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSV)

EU-Modernizace soc. služeb PCP7		ORG 15709000000
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 1 363,4 tis. Kč	Čerpání: 1 343,4 tis. Kč
Dotace byla vyplacena PO Pečovatelské centrum Praha 7 v 10/2022.		

ORJ 526 – Odbor sociálního začleňování (OSZ)

Spolufinancování projektů Smart Cities		ORG 80869000000
SR: 469,2 tis. Kč	UR: 1 044,5 tis. Kč	Čerpání: 764,6 tis. Kč
Projekt pokračuje, v rámci finančního vypořádání bude požádáno o ponechání a možnost dočerpání dotace.		

ORJ 621 – Odbor kultury a sportu (OKS)

Obnova obj. Letenského historického kolotoče		ORG 630021
SR: 750,0 tis. Kč	UR: 750,0 tis. Kč	Čerpání: 750,0 tis. Kč
Realizováno, vyčerpano.		

ORJ 809 – Odbor majetku (OMA)

Reko volných bytů různého určení			ORG 383015
SR: 7 900,0 tis. Kč	UR: 9 039,2 tis. Kč	Čerpání: 7 821,4 tis. Kč	
Reko bytů č. 7, 14 a 15 v domě Milady Horákové 84/851 a reko bytu v domě Letohradská 7 dokončena.			
Investiční rezerva OMA			ORG 451016
SR: 50,0 tis. Kč	UR: 25,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč	
Rekonstrukce nebytových prostor a objektů			ORG 456016
SR: 100,0 tis. Kč	UR: 1 973,0 tis. Kč	Čerpání: 837,0 tis. Kč	
Připravuje se projektová dokumentace na rekonstrukci kotelny Tusarova 49-51-53.			
Probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci NJ Havanská 15.			
Reko výtahů			ORG 525018
SR: 3 300,0 tis. Kč	UR: 3 300,0 tis. Kč	Čerpání: 2 231,3 tis. Kč	
Výtah Veletržní 65 dokončen.			
Odkup TZH provedeného nájemcem			ORG 540019
SR: 40,0 tis. Kč	UR: 272,0 tis. Kč	Čerpání: 271,9 tis. Kč	
Vypořádáno.			
Rozšíř. a moder. byt. fondu U Studánky 29 - PD			ORG 579020
SR: 800,0 tis. Kč	UR: 2 600,0 tis. Kč	Čerpání: 923,2 tis. Kč	
Probíhá zpracování a projednávání projektové dokumentace na půdní vestavbu a přístavbu výtahu.			
ZTI PCP7 U Studánky 15, Kamenická 40, 42 - PD			ORG 580020
SR: 3 000,0 tis. Kč	UR: 5 500,0 tis. Kč	Čerpání: 1 421,9 tis. Kč	
Probíhá vypracování projektové dokumentace na výměnu rozvodů vody a kanalizace v Kamenické 46.			
Probíhá oprava rozvodů vody a stavební úpravy suterénu a přízemí domu U Studánky 15. Připravuje se výměna osobního výtahu v domě Kamenická 40.			
Přístavní 44 - reko volných bytů a výtahu			ORG 618021
SR: 15 000,0 tis. Kč	UR: 6 550,0 tis. Kč	Čerpání: 882,3 tis. Kč	
Zahájeny práce na rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace, volných bytů a na realizaci nového způsobu vytápění jednotlivých bytů.			
Fr. Křížka 460, BIO OKO - modernizace kinosálu			ORG 619021
SR: 2 000,0 tis. Kč	UR: 2 000,0 tis. Kč	Čerpání: 241,5 tis. Kč	
V současné době připravuje zpracovatel projektové dokumentace vyhodnocení stavebně historického průzkumu, na jehož základě předloží varianty návrhu rozsahu rekonstrukce.			
Reko obj. Varhulíkové 12 - veřejné toalety			ORG 621021
SR: 3 300,0 tis. Kč	UR: 3 300,0 tis. Kč	Čerpání: 3 245,6 tis. Kč	
Akce dokončena.			

Argentinská 1098/17 - reko rozv. ZTI a nové vytáp.		ORG 636021
SR: 700,0 tis. Kč	UR: 5 200,0 tis. Kč	Čerpání: 1 970,7 tis. Kč
Akce dokončena.		

Oprava opěrné zdi		ORG 659022
SR: 1 000,0 tis. Kč	UR: 1 000,0 tis. Kč	Čerpání: 142,2 tis. Kč
Pozastaveno. Vlastník zdi přislíbil provést opravu sám.		

Tusarova 54/828 - PP		ORG 660022
SR: 3 000,0 tis. Kč	UR: 3 000,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Vypsána veřejné zakázka na zpracovatele projektové dokumentace. Zpracovatel bude znám patrně během března.		

Jana Zajíce 19 - vypořádání spoluvlastnictví		ORG 665022
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 14 200,0 tis. Kč	Čerpání: 14 200,0 tis. Kč
Proběhlo.		

Reko bytů U Uranie 5		ORG 81426420016
SR: 5 470,0 tis. Kč	UR: 29 806,3 tis. Kč	Čerpání: 19 239,0 tis. Kč
Probíhá realizace. Dojde k posunu termínu dokončení stavby cca o 3 týdne, tj. na druhou polovinu března.		

FRDB - Výstavba bytového domu		ORG 81684643021
SR: 3 000,0 tis. Kč	UR: 17 300,0 tis. Kč	Čerpání: 14,5 tis. Kč
Převzalo OIVZ.		

SFK – Výměna sedaček v Biu Oko		ORG 81901619021
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 400,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Bude součástí rekonstrukce sálu.		

ORJ 909 – Odbor majetku (OMA)

Úpravy pracovišť ÚMČ P7		ORG 623021
SR: 400,0 tis. Kč	UR: 400,0 tis. Kč	Čerpání: 350,1 tis. Kč
Byl realizován systém uchycení zeleně ve dvoře radnice.		

ORJ 911 – Kancelář starosty a tajemníka (KST)

Nákup elektromobilu		ORG 624021
SR: 700,0 tis. Kč	UR: 700,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Zažádáno na MHMP o účelovou dotaci na 500,0 tis. Kč. Částka schválena, – s nákupem dvou nových elektromobilů se počítá začátkem roku 2023.		

Taxík Maxík - úpravy vozidla		ORG 661022
SR: 150,0 tis. Kč	UR: 165,0 tis. Kč	Čerpání: 32,1 tis. Kč
MČ P7 proplacena část faktury, dalších 130,0tis uhrazeno darovací smlouvou č. smlouvy č. DM/1/3/2022 na základě žádosti č.20220027 Chartou 77.		

ORJ 913 – Odbor informačních technologií (OIT)

Oracle		ORG 545019
SR: 1 300,0 tis. Kč	UR: 500,0 tis. Kč	Čerpání: 486,3 tis. Kč
GORDIC spol s.r.o., Nákup softwaru - licence Oracle		

Work flow		ORG 546019
SR: 100,0 tis. Kč	UR: 0,0 tis. Kč	Čerpání: 0,0 tis. Kč
Investici ponechána jako rezerva, EPK hrazeno magistrátem		

2x Aplikační server		ORG 586020
SR: 500,0 tis. Kč	UR: 500,0 tis. Kč	Čerpání: 340,6 tis. Kč
Quick & Quality IT s.r.o., Server Fujitsu PY RX2540 M5 12x3,5		

Velkoformátová barevná tiskárna		ORG 666022
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 150,0 tis. Kč	Čerpání: 96,8 tis. Kč
Quick & Quality IT s.r.o., tiskárna HP DesignJet T830 barevná velkoformátová tiskárna pro archiv v Letohradské ul.č.7.		

Nákup licencí		ORG 667022
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 300,0 tis. Kč	Čerpání: 241,7 tis. Kč
awin IT, s. r. o., -Sophos licence, datacentrum docházka DC3		

ORJ 1015 – Odbor ekonomický (OEK)

Investiční převody		ORG 71642000000
SR: 0,0 tis. Kč	UR: 1 481,8 tis. Kč	Čerpání: 1 481,8 tis. Kč
Vratka nevyčerpané investiční dotace v návaznosti na uzavření finančního vypořádání s hl. m. Prahy za rok 2021.		

Zpracoval:
Dne:

Schválil:
Dne: